

आ.व.२०७४/०७५ मा निर्माण संचालन भएका गाउँपालिका स्तरिय मुख्य सडकहरुको प्रगति विवरण

गाउँपालिका स्तरिय सडक योजनाको प्रगति विवरण

क्र सं	योजनाको नाम	संचालित ठेगाना	बार्षिक बजेट	कामको विवरण	हाल सम्मको प्रगति
१	आलिताल -गाडखेत-गैरा सडक निर्माण	आलिताल वडा नं ५,३,२,१	२२०००००.००	३ कि मि ट्रायाक खोल्ने र १ कि मि स्तरउन्नति	सम्पन्न
२	गैरा-गाडखेत- सडक मर्मत	आलिताल वडा नं १ र २	१६१२०००.००	१५ कि मि सडक मर्मत र ट्रायाक खोल्ने काम	सम्पन्न
३	घरेलु-खिन्नेभाडी सडक स्तरोन्नति	आलिताल वडा नं ४ र ७	२००००००.००	३ कि मि सडकको स्तर उन्नति	सम्पन्न
४	आलिताल पर्यटन सडक स्तरोन्नति	आलिताल वडा नं ४	१६७८६६३.४७	३ कि मि सडकको स्तर उन्नति	सम्पन्न ठेक्का
५	गोदाम-गाउँपालिका सडक निर्माण	आलिताल वडा नं ८ र ५	१६८५४६४.३७	५०० मिटर सडकको स्तरउन्नति	सम्पन्न ठेक्का
६	जालटुँडा -ग्वान्नी सडक निर्माण	आलिताल वडा नं ४	७०००००.००	२ कि मि ट्रायाक खोल्ने काम	सम्पन्न
७	सेरी-धिमडा-वास्कोटा सडक निर्माण	आलिताल वडा नं ६	७०००००.००	२ कि मि ट्रायाक खोल्ने काम	सम्पन्न
८	सिन्दुरेखान -घोडेखान सडक निर्माण	आलिताल वडा नं ६	५०००००.००	१।५ कि मि ट्रायाक खोल्ने काम	सम्पन्न
९	कालाकोट- तेकुनडाँडा सडक निर्माण	आलिताल वडा नं ८	७०००००.००	२ कि मि ट्रायाक खोल्ने काम	सम्पन्न
१०	साहुखर्क- काफली -उणीकोट सडक निर्माण	आलिताल वडा नं १	१५०००००.००	२।५ कि मि ट्रायाक खोल्ने काम	सम्पन्न
११	गोगनपानी - जोसिना भरना सडक निर्माण	आलिताल वडा नं १	७०००००.००	१।५ कि मि ट्रायाक खोल्ने काम	सम्पन्न
१२	घरेलु -कोईलानी- बान्नीगडा सडक निर्माण	आलिताल वडा नं ४	७०००००.००	२ कि मि ट्रायाक खोल्ने काम	सम्पन्न
१३	आलिताल चौड सडक विस्तार	आलिताल वडा नं ३	१५०००००.००	२.५ कि मि ट्रायाक खोल्ने काम र स्तर उन्नति	सम्पन्न
	गाउँपालिका स्तरिय सडक लागी कुल रकम		१६१७६१२७.८४		